Аудит
Промышленной
Безопасности

ООО УКЦ «Аудит Промышленной Безопасности»
+7 (812) 407-18-20 **auditpb.com** info@ auditpb.com
ИНН 7811287967 КПП 781101001 **р/счет** 40702810500050011502
В ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810540300000795 **ОГРН** 1027739019208 **ОКПО** 34380868
193315, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 49

НАРЯД-ДОПУСК № _____
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Организация: ООО «Аудит Промышленной безопасности»

Подразделение: Ремонтно-строительная бригада

Выдан « 02 » июля 2022 года
Действителен до « 16 » июля 2022 года

Ответственному руководителю работ: Игнатьев В.В.
(фамилия, инициалы)

Ответственному исполнителю работ: Веремеев А.С.
(фамилия, инициалы)

На выполнение работ: По ремонту потолочных конструкций

Состав исполнителей работ (члены бригады):

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись)	С условиями работ ознакомлен (подпись)
Веремеев Алексей Сергеевич	Игнатьев В.В.	Веремеев А.С.
Алексеев Иван Федорович	Игнатьев В.В.	Алексеев И.Ф.
Крупнов Игорь Владимирович	Игнатьев В.В.	Крупнов И.В.

Место выполнения работ: Торговый зал, ООО «Торговый центр», г. Зуя, ул. Финиковая, 28

Содержание работ: Ремонт стыков плит перекрытия, ребер жесткости плит перекрытия и проемов вентиляционных отверстий

Условия проведения работ: Работы проводятся в условиях действующего предприятия, установить сигнальные ограждения под зоной производства работ, установить защитные тенты для исключения падения строительного мусора в торговый зал

Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ: Выполнение работ на отметках до 12 метров над уровнем пола, падение фактор 1, физические перегрузки, острые элементы конструкций, сложный доступ в рабочую зону, работы над общественным местом, работы в ночное время

Начало работ: 08 час 00 мин « 03 » июля 2022 г.
Окончание работ: 18 час 00 мин « 16 » июля 2022 г.

Аудит Промышленной Безопасности

ООО УКЦ «Аудит Промышленной Безопасности»
+7 (812) 407-18-20 **auditpb.com** info@ auditpb.com
ИНН 7811287967 КПП 781101001 **р/счет** 40702810500050011502
В ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810540300000795 **ОГРН** 1027739019208 **ОКПО** 34380868
193315, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 49

Системы обеспечения безопасности работ на высоте:	Состав системы:
Удерживающие системы	Страховочные привязи (5 элементов крепления), анкерные линии (795С, стальной канат), карабины (362А;В), блок «тандем», вертлюг, анкера (795В). Применение в соответствии с ППР (ТК) №__ от ___
Системы позиционирования	Страховочные привязи (5 элементов крепления), позиционные стропы, анкера (795В), структурные анкера, карабины. Применение в соответствии с ППР (ТК) №__ от _____
Страховочные системы	Страховочные привязи, стропы, амортизаторы, анкерные линии (795С; 353-2), средства защиты ползункового типа, карабины, анкера (795В). Применение в соответствии с ППР (ТК) №__ от _____
Эвакуационные и спасательные системы	Анкерные линии (353-2), устройства для спуска, средства защиты ползункового типа, карабины полиспаст в комплекте, аптечка. Применение в соответствии с ППР (ТК) №__ от _____

1. Необходимые для производства работ:

материалы: Пена монтажная, шпатлевка, грунтовка, краска акриловая
инструменты: Шпателя, кисти, отвертка, молоток, нож
приспособления Пистолет для монтажной пены

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Выставить сигнальные ограждения	Пост.	Веремеев А.С.
Ограничить доступ посторонних лиц в рабочую зону	Пост.	Веремеев А.С.

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Установить анкерные линии для страховочных систем и удерживающих систем (производства работ)	03.07.2022	Веремеев А.С.
Установить защитные покрывала под зоной производства работ	03.07.2022	Веремеев А.С.
Очистить подкрановые балки и элементы ферм для мусора	03.07.2022	Веремеев А.С.

4. Особые условия проведения работ:

Наименование условий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Ежедневный допуск к выполнению работ осуществляет ответственный исполнитель работ	Пост.	Веремеев А.С.

Аудит Промышленной Безопасности

ООО УКЦ «Аудит Промышленной Безопасности»
+7 (812) 407-18-20 **auditpb.com** info@ auditpb.com
ИНН 7811287967 КПП 781101001 **р/счет** 40702810500050011502
В ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810540300000795 **ОГРН** 1027739019208 **ОКПО** 34380868
193315, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 49

Наряд выдал:	02 июля 2022 г. (дата)		16:00 (время)
Подпись:	(подпись)		Морозов Б.И. (фамилия, инициалы)
Наряд продлил:	(дата)		(время)
Подпись:	(подпись)		(фамилия, инициалы)

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3
Игнатьев В.В.	03.07.22	Веремеев А.С.

Рабочие места подготовлены.
Ответственный руководитель работ
(исполнитель работ) Игнатьев В.В.
(подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись) (фамилия, инициалы)		дата, время	подпись ответственного исполнителя работ (подпись) (фамилия, инициалы)
		ответственный руководитель работ	ответственный исполнитель работ		
1	2	3	4	5	6
	03.07.22	Игнатьев В.В.	Веремеев А.С.	03.07.22	Веремеев А.С.
	04.07.22	Веремеев А.С.	Веремеев А.С.	04.07.22	Веремеев А.С.
	06.07.22	Веремеев А.С.	Веремеев А.С.	06.07.22	Веремеев А.С.
	07.07.22	Веремеев А.С.	Веремеев А.С.	07.07.22	Веремеев А.С.

7. Изменения в составе бригады:

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы)	Дата, время	Разрешил (подпись, фамилия, инициалы)
1	2	3	4

Аудит Промышленной Безопасности

ООО УКЦ «Аудит Промышленной Безопасности»
+7 (812) 407-18-20 **auditpb.com** info@ auditpb.com
ИНН 7811287967 КПП 781101001 **р/счет** 40702810500050011502
В ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810540300000795 **ОГРН** 1027739019208 **ОКПО** 34380868
193315, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 49

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

Инструктаж провел: _____ Инструктаж прошел _____

Лицо, выдавшее наряд: Морозов Б.И. (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Ответственный руководитель работ: Игнатьев В.В. (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Ответственный руководитель работ: Игнатьев В.В. (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Ответственный исполнитель работ: Веремеев А.С. (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Ответственный исполнитель работ: Веремеев А.С. (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Члены бригады: Алексеев И.Ф. (фамилия, инициалы, _____ (подпись)

Крупнов И.В. (фамилия, инициалы, _____ (подпись)

Наряд-допуск выдал: Морозов Б.И.
(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)

9. Письменное разрешение (акт-допуск/акт передачи объекта) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности работ Заказчиком согласованы:

Начальник отдела эксплуатации Васильев Олег Дмитриевич
(должность, Ф. И. О., подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ: 03.06.19 г. 10.00 (дата, подпись) Игнатьев В.В. (фамилия, инициалы)

Наряд-допуск продлен до: _____ (дата, подпись) _____ (фамилия, инициалы)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены, наряд-допуск закрыт.

Ответственный руководитель работ: _____ (дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск: _____ (дата, подпись)